



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90
Fone: (18) 3354-1171

site: www.platina.sp.gov.br | email: secretaria@platina.sp.gov.br



RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 30/2025

Assunto: Requer informações sobre o andamento e o prazo de conclusão da obra da Garagem Municipal.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Em atenção ao Requerimento nº 30/2025, de autoria do Vereador Joacir Benedito Carro, informamos que as informações solicitadas acerca do andamento da obra da Garagem Municipal estão dispostas no **Memorando nº 14/2025 da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos**, o conforme anexo.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Platina, 22 de junho de 2025


DONIZETE APARECIDO FERREIRA DE LIMA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182

site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br



MEMORANDO INTERNO Nº 014/2025 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MATHEUS OLIVEIRA PEREIRA, Engenheiro Civil, do Município de Platina, Comarca de Palmital, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei. PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA, localizada na Rua João de Souza Martins, 577, Centro, CEP: 19.990-015, Platina – SP, inscrita sob. CNPJ n.º 44.543.999/0001-90

Platina/SP, segunda-feira, 21 de julho de 2025.

Ao Vereador Joacir Benedito Carro

Assunto: Informações sobre o andamento da obra da Garagem Municipal e Salas Administrativas

Em resposta ao Requerimento nº 30/2025, que solicita informações atualizadas sobre a execução da obra da **Garagem Municipal e Salas Administrativas**, contratada por meio do **Contrato nº 02/2024**, informamos:

1. Estágio Atual de Execução

A obra encontra-se em fase avançada, com **aproximadamente 81,45% de execução física**, conforme verificado na última medição realizada no dia 03 de julho de 2025.

2. Serviços Já Concluídos

Foram concluídos os seguintes serviços:

- Terraplenagem;
- Demolições e retiradas;
- Infraestrutura em concreto armado;
- Superestrutura em concreto armado;
- Estruturas metálicas;



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182

site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br



- Execução de lajes e coberturas;
- Alvenarias internas e externas;
- Instalações hidrossanitárias;
- Aplicação de revestimentos cerâmicos internos;
- Revestimento em ACM;
- Instalação de peças de granito;
- Instalação de barras de apoio;
- Instalação de acessórios dos banheiros;
- Instalação de portões de acesso;
- Sistema de drenagem;
- Pintura interna das salas;
- Instalação de esquadrias metálicas;
- Louças, metais e sanitários;
- Instalação de telhamento em platibanda;
- Calha, rufos e contra rufos.

3. Serviços em Andamento

Atualmente estão sendo executados:

- Revestimentos externos;
- Finalização de forro de gesso;
- SPDA;
- Instalações de Prevenção e Combate a incêndio;
- Instalações elétricas;
- Instalação de luminárias;
- Instalação de Ares Condicionados;
- Instalação de Guarda Corpo em Aço Inox;
- Pavimentação;
- Finalização do calçamento externo incluindo o assentamento do piso tátil.



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182

site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br



4. Prazo para Finalização Total da Obra:

O prazo de vigência do **Contrato nº 02/2024** foi prorrogado até o dia **23 de agosto de 2025**, conforme termo aditivo formalizado. A empresa contratada compromete-se a concluir todos os serviços dentro desse prazo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Administração Municipal mantém acompanhamento técnico contínuo da obra, com o objetivo de garantir a fiel execução do contrato, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a entrega de um espaço funcional, seguro e adequado às necessidades administrativas do Município. Ressaltamos a importância da conclusão dessa obra para o remanejamento de setores públicos e a otimização dos recursos municipais.

Por fim, esta Secretaria permanece à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS OLIVEIRA PEREIRA
Data: 21/07/2025 14:16:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Oliveira Pereira

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5071176192